

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya namun dengan adanya realisasi keuangan terhadap paket pekerjaan yang tidak dapat dibayar karena tidak terbitnya Surat perintah pembayaran dana membuat kategori rendah pada capaian keuangannya. Hasil evaluasi dan analisis 5 indikator sasaran strategis pada periode 2021-2026 dan periode 2025 - 2029 sasaran mencapai kategori sangat Tinggi.

Tabel analisis sasaran yang tidak tercapai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (<100%)	PEMASALAHAN UTAMA	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG KURANG EFEKTIF	RENCANA TINDAK LANJUT	TIME LINE 2026			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan	69,29%	- Terdapat 85 paket pekerjaan yang tidak dapat dibayar karena tidak terbitnya Surat perintah pembayaran dana - Terdapat 5 Paket pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2025 - Terdapat 1 paket pekerjaan yang putus kontrak	Evaluasi pelaksanaan fisik - Mempercepat proses pengadaan - Perencanaan DED setahun sebelum fisiknya dilaksanakan	Dokumen perencanaan belum tersedia pada tahun berkenaan	Dokumen perencanaan fisik akan dianggarkan 1 tahun sebelum pelaksanaan fisiknya			√	

Hal tersebut menjadi motivasi untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terpilih.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran pada tahun kedepannya sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.